

Předpokládaný harmonogram prací

Příloha

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dílčí termín	dílčí termín	dílčí termín	dílčí termín			konečný termín		
Stavební úpravy												
- 1.PP - průběžně												
- 1.NP												
- 2.NP												
- 3.NP												
- 4.NP												
D+M výtah												
schodiště												

Poznámka

Po dobu stěhování klientů z příslušného podlaží během 1 týdne (zajišťuje provozovatel) mohou být prováděny stavební práce pouze v 1.PP.

Pro zachování únikové cesty schodištěm mohou být stavební práce ve schodišťovém prostoru prováděny až po zprovoznění nového evakuačního lůžkového výtahu.